

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
sehr geehrte Damen und Herren,

Hamburg, Mai 2022

**der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) baut seit Mitte November 2021 die St. Benedictstraße und den Kreuzungsbereich St. Benedictstraße / Heilwigstraße um. Wir möchten Sie hiermit über die geplanten Bauabschnitte und den aktuellen Stand der Bauzeiten informieren.**

## **1. Was wird gebaut und warum?**

Um die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, wird die Kreuzung St. Benedictstraße/ Heilwigstraße/ Streekbrücke zu einem Kreisverkehr umgebaut. In diesem Zusammenhang werden zwischen dem Kreisverkehr am Klosterstern und der Streekbrücke einschließlich Kreuzungsbereich St. Benedictstraße/ Heilwigstraße zwischen Isestraße und Abteistraße die Nebenflächen (Fußwege) neu angeordnet, die Bushaltestellen (Streekbrücke) und die Fahrbahn erneuert. Die Verkehrsführung wird dabei jeweils entsprechend des Bauablaufes angepasst.

## **2. Wie sieht die aktuelle Bauphase vor Ort aus?**

Entgegen der ursprünglichen Planung kam es witterungsbedingt und aufgrund von unvorhergesehenen Problemen bei notwendigen Leitungsarbeiten zu Verzögerungen in der dritten Bauphase. Diese aktuelle Bauphase konnte erst am 17. Mai 2022 begonnen werden und dauert noch bis Mitte August 2022.

Das Baufeld befindet sich noch bis Mitte August auf der südlichen Seite der Kreuzung St. Benedictstraße/ Heilwigstraße. Hier werden jetzt die Fahrbahn und die Nebenflächen der Heilwigstraße Süd und die südöstliche Fahrbahn einschließlich der Nebenflächen hergestellt. Die Bushaltestelle Streekbrücke in Richtung „Rathausmarkt“ ist wieder regulär anfahrbar. Die Bushaltestelle Streekbrücke in Richtung „U Alsterdorf“ bleibt als Ersatzbushaltestelle in der Maria-Louisen-Straße.

## **3. Wie geht es weiter?**

Die Arbeiten in der aktuellen, dritten Bauphase werden voraussichtlich bis Mitte August 2022 andauern.

Anschließend erfolgt der Umbau der südlichen Nebenflächen zwischen Klosterstern und Kreuzung St. Benedictstraße/ Heilwigstraße. Abhängig vom Baufortschritt sind diese Arbeiten in der Zeit zwischen Mitte August und Anfang Oktober geplant.

Abschließend wird in den Herbstferien 2022 die letzte Bauphase als Vollsperrung eingerichtet. Dann erfolgt die großflächige Fahrbahnsanierung zwischen Klosterstern und Heilwigstraße.

## 4. Wie ist der Verkehr während der Bauarbeiten geregelt?

Beispieldarstellung



Während der Baumaßnahme wird gebeten, die im Umkreis des Bauabschnittes aufgestellten Umleitungsbeschilderungen und Hinweistafeln für die Baumaßnahme St. Benedictstraße zu beachten. Diese werden rechtzeitig vor Baubeginn aufgestellt und entsprechend aktualisiert.

Die HOCHBAHN informiert ihre Fahrgäste selbsttätig. Bitte beachten Sie dazu die Aushänge an den Haltestellen oder informieren Sie sich online unter [www.hvv.de](http://www.hvv.de).

Die Abfallentsorgung sowie die Zufahrt für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge werden während der Bauzeit sichergestellt.

## 5. Ihre Ansprechpartner während der Bauzeit?

Bei Baumaßnahmen dieser Art lassen sich Einschränkungen für Anlieger:innen und Wegennutzer:innen leider nicht vermeiden. Wir werden zusammen mit der bauausführenden Firma alles daran setzen, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Aktuelle Informationen zu Baumaßnahmen des LSBG erhalten Sie auf unserer Internetseite <http://lsbg.hamburg.de/anliegerinformationen>

Aktuelle Informationen zu Baumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet erhalten Sie unter: [www.hamburg.de/baustellen](http://www.hamburg.de/baustellen)

Für weitere Informationen und Rückfragen wenden Sie sich bitte an: [lsbgkommunikation@lsbg.hamburg.de](mailto:lsbgkommunikation@lsbg.hamburg.de)